



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto IRCCS

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: IOV3038 - LAVORI COMPLEMENTARI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DEL
NUOVO PREFABBRICATO AD USO LOCALI TAC PRESSO
L'OSPEDALE BUSONERA DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C. S.

COMMITTENTE: Istituto Oncologico Veneto di Padova

Data, 27/01/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 M.01.032.28	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 25 mmq LINEA DI ALIMENTAZIONE TAC DA QUADRO FABBRICATO					125,00		
	SOMMANO m					125,00	31,31	3'913,75
2 M.01.033.06	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq LINEA DI ALIMENTAZIONE TAC DA QUADRO					11,00		
	SOMMANO m					11,00	12,12	133,32
3 M.01.033.08	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq LINEA DI ALIMENTAZIONE QUADRO TAC DA CABINA LINEA DI NEUTRO PER ALIMENTAZIONE TAC DA QUADRO FABBRICATO					31,00		
	SOMMANO m					125,00		
						156,00	19,16	2'988,96
4 M.01.035.05	LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... io alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 35 mmq. LINEA DI ALIMENTAZIONE TAC DA QUADRO					30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,24	307,20
5 NP1	Spostamento porta di accesso all'esistente prefabbricato, al fine di consentire l'apertura a 180° della porta all'interno del tunnel di collegamento, compreso nuovo imbotte di rivestimento e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	935,00	935,00
6 NP2	Fornitura di scossalina in alluminio preverniciato, allo scopo di mascherare l'inclinazione della falda di copertura e proteggere la testata del tunnel. Compresi gli accessori, le opere provvisionali per l'installazione e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'035,00	2'035,00
7 O.S.	Oneri sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	335,00	335,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'648,23
	T O T A L E euro							10'648,23
	A RIPORTARE							10'648,23

